IV HALA i HOTEL - RAMOWY HARMONOGRAM

09.07.2024

CZYNNOŚCI "WYBUDUJ"																																					
	2024																												2025				2026			
MIESIĄC - ROK	LIPIEC - 2024				SIERPIEŃ - 2024					WRZESIEŃ - 2024				PAŹDZIERNIK - 2024					LISTOPAD - 2024				GRUDZIEŃ - 2024												
TYDZIEŃ ROKU	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1									
Przetarg na Wykonawcę																		31.10																		
ETAP 1- zaproszenie do udziału w konkursie/ prekwalifikacja		11.07				prekwalifikacja																														
złożenie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie			złożenie wniosków			9.08		20.08	posiedzenie komisji konkursowej- ocena wniosków																											
ETAP 2- zaproszenie do składania ofert wstępnych								23.08				16.09	złożenie ofert wstępnych																							
ETAP 3- negocjacje z kontrahentami																																				
ETAP 4- zaproszenie do składania ofert ostatecznych				planowane posiedzenie komisji konkursowej - przed wysłanem zaproszeń											11.10		21.10	złożenie ofert ostatecznych																		
Wybór Wykonawcy - Podpisanie umowy																		31.10																		
Roboty budowlane ETAP I (IV HALA)													Roboty budowlane 288 dni (9 m-cy)																30.07							
Roboty budowlane ETAP II (HOTEL)													Roboty budowlane 653 dni (21m-cy)																				30.07			
Zakończenie etapów robót Pozwolenia na Użytkowanie																									Uzyskanie PnU		30.07.2025						30.07.2026			